

Strategický plán města Český Těšín-aktualizace 2012-2016

Příloha č. 1 - Přehled aktivit včetně časového a finančního rámce (vyhodnocení a aktualizace č.3 v roce 2015)

Aktivita	Termín realizace	Zodpovědnost	Odhad nákladů v Kč	Stav	Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Prioritní oblast - Infrastruktura a služby občanské vybavenosti					
Příprava lokality Mezi Lány pro bydlení	Původní 2014-15 Upřesnění 2016	odbor územního rozvoje	80 000 000,00	zatím nerealizováno	Vzhledem k vysokým nákladům byla aktivita směřována na budoucího developera, avšak zastupitelé tuto variantu neschválili, příprava proto byla přerušena. V rozpočtu na rok 2015 je zařazeno pouze zpracování finální územní studie této lokality.
Studie využití lokality kolem přehrady - cyklostezka	2014-2016	odbor územního rozvoje, odbor majetkoprávní, odbor investiční	1 000 000,00	v realizaci	Z důvodu řešení majetkoprávních vztahů není možné v této chvíli v rozvoji aktivity pokračovat. Aktivita zúžena na první etapu řešení - na cyklostezku. Z tohoto důvodu taktéž doplněn název aktivity. Odbor územního rozvoje vyřešil cyklostezku v územním plánu. Odbor investiční zajistil zpracování PD pro úz. řízení na část od plochy nad přehradou/nové parkoviště po napojení na ul. Rybářskou.
Kamerový systém – ul. Odboje a Hlavní třída, celkově centrum města	2013	Městská policie	349 320,00	ukončeno*	Na projekt schválena dotace z Ministerstva vnitra ve výši 314 000 Kč. Kamerové body byly umístěny na nám. ČSA, pošta - ul. Nádražní, ul. Ostravská 476/70, dále došlo k zajištění přenosu a techn. propojení s obvodním oddělením PČR.
Rozšíření kapacity stávajících mateřských škol	2013	odbor školství a kultury, odbor investiční	2 560 000,00	ukončeno*	Aktivita realizována v roce 2013. Jedná se o ZŠ a MŠ Hrabina (mateřská škola Ostravská). Bylo zřízeno nové oddělení MŠ včetně pořízení vybavení.
Malometrážní byty se sociálním určením	2014 - 2016	soukromý investor	90 000 000,00	ukončeno*	Aktivita realizována společností ART PROSPERA, a. s., která provozuje Senior domy POHODA, a.s. Byty byly dokončeny v 05/2014 - k dispozici 42 malometrážních bytů o velikosti 1+kk na ul. Svojsíkova Český Těšín. Tyto byty slouží jako domov pro seniory s kapacitou 50 osob a domov se zvláštním režimem s kapacitou 70 osob. Celkové náklady investora dosáhly výše cca 90 mil. Kč.
Revitalizace území „zlatý trojúhelník“ (demolice Osevy)	2014	odbor investiční	původní 9 542 000 upřesnění 10 234 473,27	ukončeno*	Výstupem projektu bylo odstranění zchátralé budovy bývalého skladu osiva s narušenou statikou, technická rekultivace a regenerace tohoto území - projekt ukončen 08/2014. Následovala demolice budovy Lokálka a AMK.
Rekonstrukce objektu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a rozvoj služeb (zaměření na rodinu), sídliště Svibice	2014	O.S. AVE	původní 9 111 465 upřesnění 8 712 984	ukončeno*	Výstupem projektu bylo vybudování nového objektu pro volnočasové aktivity ve Svibici. Objekt otevřen v 11/2014. Následný projekt NZDM STŘEP - rozvoj sociální prevence ohrožených dětí a mládeže, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/31.01542, projekt v realizaci, doba realizace projektu 15.11.2013 – 20.11.2015 Předpokládané náklady projektu: 3 019 978,39 Kč.

Aktivita	Termín realizace	Zodpovědnost	Odhad nákladů v Kč	Stav	Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Zřízení azylového domu – Tovární	2016	Slezská diakonie	x	příprava	Aktivita vedoucí ke vzniku azylového domu ve městě Český Těšín byly vzhledem k finanční situaci související s investicí do budovy na ulici Tovární v roce 2014 pozatím pozastaveny. Slezská diakonie nadále deklaruje připravenost poskytnout službu azylového domu v případě, že město Český Těšín nalezne či upraví vhodné prostory. Potřeba azylového zařízení je deklarována v Komunitním plánu sociálních služeb města Český Těšín na léta 2014-2016.
Rekonstrukce zimního stadionu	2013-2014	odbor investiční	Původní 64 785 000,00 Upřesnění 64 072 695,65	ukončeno*	Stavební práce ukončeny v 04/2014, proběhly přejímky prací a kolaudace. Zimní stadion byl otevřen pro veřejnost pro zimní sezonu 2014-2015. Předmětem projektu byla rekonstrukce a dostavba stávajícího zimního stadionu. Došlo k zateplení, vybudování hlediště, dobudování sociálního zázemí a šaten pro sportovce, rozšíření mantinelů, vybudování sněžné jámy, vytvoření zázemí pro bufet a výstavbě nových parkovacích míst.
Dobudovat alternativní scénu v divadle (divadlo malých forem)	Původní 2014 - 2015 Upřesnění 2015-2016	Těšínské divadlo	47 000 000,00	v realizaci	Výstupem projektu bude nová vzduchotechnika, pohyblivé podlahy. Alternativní scéna bude využívána pro mateřskou scénu, koncerty, přednášky aj. Rada MS Kraje rozhodla o ukončení Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Z důvodu úpadku zhotovitele nebyla stavba dokončena a byla převzata nedokončená část stavby. V současné době probíhá výběrové řízení na nového zhotovitele stavby, který zajistí dostavbu zbylé části stavby (investice ve výši 19 mil. Kč). Předpokládaný termín zahájení realizace 08/2015.
Pokračování rekonstrukce areálu Kass	2016	odbor investiční	Původní 10 000 000,00 Upřesnění 3 800 000,00	příprava	Připravena projektová dokumentace. Výstupem by měla být především úprava venkovních prostor před budovou KaSS. Projekt bude podán do případné výzvy v novém programovém období 2014 - 2020. V současné době byla tato etapa zredukována na prostor vstupu do areálu KaSS s celkovými náklady 3,8 mil. Kč.
Revitalizace ul. Odboje a "Úprava ozelenění náměstí ČSA"	2012-2016	odbor investiční místní hospodářství	12 298 000,00	příprava/ukončeno*	Realizace ul. Odboje v gesci investičního odboru. Akce nebyla doposud zařazena v rozpočtu města. Výstupem aktivity bude celkové předláždění, nové osvětlení a mobiliář. Aktivita "Úprava ozelenění náměstí ČSA" byla v 11/2013 dokončena. Realizací došlo k obnovení zeleně: I.et. rok 2012: 1 929 018 Kč, II.et.rok 2013: 385 465 Kč. Celkem 2 314 483 Kč.
Integrované výjezdové centrum – Městská policie, Hasičský záchranný sbor a Policie ČR	2016	HZS MSK, odbor investiční, MSK	původní 100 000 000,00 upřesnění 205 514 000,00	příprava	Projekt je kompletně připraven k realizaci, vydáno stav. povolení vč. RDS.
Celkem za prioritní osu (původní)			336 645 785,00		
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)			525 541 472,91		
Prioritní oblast - Podpora zaměstnanosti					

Aktivita	Termín realizace	Zodpovědnost	Odhad nákladů v Kč	Stav	Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Podpora rozvoje sociálních firem (sociální podnikání)	průběžně	Slezská diakonie, OS AVE, Trianon	x	příprava/ v realizaci	Slezská diakonie od prosince 2013 provozuje dobročinný obchod Almara, podařilo se zde na zkrácený úvazek zaměstnat 1 osobu. V roce 2014 se Slezská diakonie pokračovala ve svém členství v Klastru sociálních inovací a podnikání SINEC. V roce 2014 se vzhledem k omezeným finančním možnostem nepodařilo rozvinout sociální firmu, nicméně byly nastartovány některé aktivity, které vykazují znaky sociálního podnikání. OS AVE aktivně pracuje na otevření vlastní sociální firmy. Předpokládána doba realizace 2. pololetí 2015 (způsob financování - z dotačních zdrojů). TRIANON, z.s. dlouhodobě ověřuje podmínky sociální ekonomiky v rámci provozu separace pro recyklaci. Trianon je jedním ze zakladajících členů klastru sociálních inovací MSK. KÚ MSK tento projekt podporuje a členové klastru pokrývají celé teritorium MSK. Důležitý je systém dlouhodobých zakázek v režimu náhradního plnění. Každoročně organizuje mezinárodní konference k této problematice a využívá spolupráce se subjekty z vědeckého a podnikatelského prostředí. Z konference je vydáván sborník příkladů dobré praxe. TRIANON, z.s má připraveny projektové záměry s tematikou sociálního podnikání
Rozšíření průmyslové zóny	2015	odbor územního rozvoje, budoucí investor, odbor majetkoprávní	3 050 405,00	ukončeno*	Z názvu aktivity vypuštěno "vznik nových zón (lokality Sokolovská)", zároveň došlo k vypuštění nákladů. Po změně územního plánu (změna č. 2) z plochy BH (plochy hromadného bydlení) na plochu VL (plochy lehké průmyslové výroby) byly pozemky prodány investorům k rozšíření stávajících výrobních areálů. Státnímu pozemkovému úřadu město Český Těšín ze zákona poskytl finanční náhradu za prodané pozemky.
Podpora služby rekvalifikace „osobní asistent“ a rozšíření kapacity sociálních služeb	průběžně	Slezská diakonie	x	v realizaci	Realizace zaměřená zejména na udržení kvalifikace - tedy na průběžné vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. S ohledem na finanční situaci v sociálních službách v roce 2014 nebyly kapacity sociálních služeb navyšovány. Probíhají kvalifikační kurzy pro pracovníky vykonávající aktivity v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Slezská diakonie uzavřela v roce 2014 s pěstouny 30 dohod o výkonu pěstounské péče.
Aktivnější využívání VPP	průběžně	odbor místního hospodářství	x	v realizaci	Osoby pro VPP jsou každoročně využívány pro úklid veřejných prostranství města prostřednictvím úklidové firmy Tomáš Raszka. Od roku 2013 jsou v rámci VPP provozovány stejnou firmou také všechna veřejná WC ve správě města. V rámci VPP bylo v roce 2013 zaměstnáno 36 pracovníků, v roce 2014 také 36 osob. Využívání VPP snižuje náklady města na čištění veřejných prostranství a na provoz veřejných WC (zde zaměstnáno 14 osob).
Celkem za prioritní oblast (původní)			0,00		
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)			3 050 405,00		
Prioritní oblast - Klienty orientované a přátelské město					

Aktivita	Termín realizace	Zodpovědnost	Odhad nákladů v Kč	Stav	Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Aktualizace webových stránek MěÚ	2012	odbor občanskosprávní	76 800,00	ukončeno*	Rozšíření funkcionalit a přehlednější webová prezentace města.
Rozšíření komunikačních nástrojů (ankety, dotazníky, fóra, Těšínské listy, Těšínské minuty apod.) a snaha o získávání zpětné vazby od občanů	2012	odbor občanskosprávní	196 320,00	ukončeno*	Výstupem aktivity je nejen webový systém anket s vyhodnocením. V roce 2012 proběhlo dotazníkové šetření "Měření spokojenosti občanů se životem ve městě Český Těšín", které bylo realizováno v rámci projektu Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín, kdy finanční náklady této aktivity dosáhly 196 320 Kč. Mimo jiné město Český Těšín poskytuje informace o dění ve městě formou Těšínských listů, které vycházejí s pravidelnou periodicitou v nákladu 11 tis. výtisků za rok s celkovými ročními náklady 1 011 312 Kč a zároveň zajišťuje produkci Těšínských minut s finančními náklady cca 936 000 Kč/rok.
Zavedení systému benchmarkingu s jinými městy	2015	tajemník	500 000,00	nerealizováno	S ohledem na aktuální potřeby a priority města se v současné době o realizaci projektu neuvažuje.
Zavedení signalizačního systému na matrice a evidenci obyvatel	2012-2014	odbor občanskosprávní	62 460,00	ukončeno*	Světelný systém v kancelářích č. 103 a 104 (matrika a evidence obyvatel) byl realizován již v roce 2012. V roce 2014 systém doplněn o kanceláře č. 105 a 106 (správní činnosti, ved. oddělení).
Implementace Portálu občana, který bude poskytovat občanům informace z oblasti řešení životních situací a informace o pohledávkách	2015	odbor občanskosprávní	200 000,00	nerealizováno	Od tohoto projektu bylo upuštěno, a to nejen z finančního důvodu, ale také z důvodu podmínky návaznosti na projekt "Technologické centrum, el. spis. služba a vnitřní integrace úřadu" od kterého město ustoupilo.
Implementace Rezervačního systému, který umožní občanům předem objednat termín, ve kterém budou moci vyřídit své žádosti. Pilotně bude systém zaveden na odboru výstavby a životního prostředí	2013	odbor občanskosprávní	101 640,00	ukončeno*	Realizace systému byla přesunuta na rok 2013 z důvodu přípravy IT technologií. Aktivita byla spuštěna od 1.9.2013. Z důvodu nízkého zájmu občanů (2 rezervace za 1,5 roku fungování systému) bude systém ukončen.
Celkem za prioritní oblast (původní)			8 899 468,00		
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)			1 137 220,00		
Prioritní oblast - Životní prostředí a dopravní infrastruktura					
Svoz kusového odpadu	průběžně	odbor místního hospodářství	300 000,00	v realizaci	Objem financování je roční. Objemný odpad se sváží 1x týdně.
Svoz biologického odpadu	průběžně	odbor místního hospodářství, ASA	Původní 660 000,00 upřesnění 700 000,00	v realizaci	V rámci dané aktivity dochází ke 2 plněním. Prvním je odvoz odpadu přímo od občanů na základě 88 uzavřených smluv. Druhým plněním je pravidelný svoz biologického odpadu již ze sběrného dvoru, jehož náklady jsou hrazeny městem ve výši cca 700 000 Kč/rok
Rozšíření zeleně a estetizace prostoru podél železničního koridoru	Původní 2015 Upřesnění 2016	odbor územního rozvoje, odbor místního hospodářství, investor	1 000 000,00	příprava	Tato aktivita je částečně řešena v projektu optimalizace trati - řeší Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Estetizace je reálná až po výstavbě koridoru, obnovu zeleně bude město požadovat po investorech.

Aktivita	Termín realizace	Zodpovědnost	Odhad nákladů v Kč	Stav	Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Zatraktivnění lesoparku Hrabina	2016	odbor investiční, odbor místního hospodářství	700 000,00	nerealizováno	S ohledem na aktuální situaci (majetkoprávní vztahy) se v současné době o realizaci projektu neuvažuje.
Výstavba parku U centrálního hřbitova	2012	odbor investiční	14 397 058,00	ukončeno*	Realizovány 2 projekty - První v rámci OPŽP jehož výstupem bylo ošetření a kácení dřevin, nová výsadba, úprava břehů rybníka. Druhý realizován v rámci ROP. Výstupem projektu bylo vybudování pěších komunikací, výstavba dětského hřiště, osazení mobiliářem.
Vytvoření systému zlepšení protipovodňové služby	2013	odbor výstavby a životního prostředí, odbor investiční	20 814 600,00	ukončeno*	V roce 2013 byl vybudován systém včasného varování obyvatel (275 ks. hlásičů se 760 reproduktory) s kontinuálním sledováním hladiny (8 snímačů vodní hladiny). Dále pak došlo k digitalizaci povodňového plánu města a ORP s napojením na Povodňový informační systém (POVIS).
Protipovodňová opatření v povodí Ropičanky – ul. Tovární, Rakovec, zpracování studie	2014-2016	odbor výstavby a životního prostředí, investiční odbor	109 000,00	ukončeno*	Studie byla zpracována Povodím Odry s.p. jako návrh na stanovení záplavového území vodního toku Rakovec. Součástí návrhu jsou protipovodňová opatření, která má realizovat Povodí Odry a.s. Výpočty dále upozorňují na problematická místa povodňové ochrany, která musí řešit město Český Těšín. V roce 2013 byla pro město Český Těšín zpracována studie odtokových poměrů vodního toku Městská Mlýnka s návrhem řešení opatření (109 tis. Kč). Stávající zástavba mezi ul. Mlýnskou a Jablunkovskou se nachází v záplavovém území Q100 a je navrženo provést estetizaci a revitalizaci vodoteče a doprovodné zeleně s plným obnovením jejich funkce v prostředí městské zástavby (16 mil. Kč). S ohledem na rozsah investičních nákladů není pokračováno v další projektové přípravě a je pouze přistoupeno k dílčí údržbě vodního toku Mlýnka.
Cyklostezka Chotěbuz	2016	odbor investiční	38 000 000,00	příprava	Připravena PD pro územní řízení, kolize s výstavbou koridoru ČD, možnost realizovat po dokončení výstavby koridoru ČD.
Zefektivnění MHD v centru města	2013	odbor živnostenský a dopravy	72 000,00	ukončeno*	Provedenými úpravami došlo ke snížení celkového počtu spojů o 10%. U 24% spojů okružních linek došlo z důvodu neefektivity ke zrušení zajištění na železniční stanici. Celkový počet ujetých kilometrů se snížil o 8 335 ročně, tj. o 3,5%. Náklady na provoz MHD se tak snížily o 384.000 Kč, tj. 4,6%.
Bezbariérovost podchodu u ČSOB	2015	odbor územního rozvoje, odbor investiční	15 000 000,00	nerealizováno	Dle sdělení SŽDC nelze řešit v rámci optimalizace, nutno řešit samostatnou investiční akcí. Tudíž odstoupeno od realizace.
Vybudování záchytného parkoviště na ul. Tovární	2016	odbor investiční	10 000 000,00	zatím nerealizováno	Tato aktivita vázána na dokončení koridoru.

Aktivita	Termín realizace	Zodpovědnost	Odhad nákladů v Kč	Stav	Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Vybudování bulváru ulice Nádražní	2016	odbor investiční	50 000 000,00	příprava	Zpracován návrh řešení. S ohledem na značnou náročnost stavby dle zpracovaného návrhu řešení je po konzultaci s vedením města k realizaci navržena úprava stávající zeleně a stávajících chodníků vč. obslužné komunikace s tím, že by vznikl široký "bulvár" pro pěší s možností zřízení restauračních zahrádek před jednotlivými provozovny, přičemž by souběžně bylo umožněno zásobování jednotlivých provozoven pouze v přesně stanoveném časovém rozpětí. Finanční částka bude postupně upřesňována dle nákladů na jednotlivé dílčí úseky. Městem již byl vykoupena cesta před nádražím. Místem realizace by se měla stát úprava ul. Čapkovy, Bezručovy a Nádražní.
Přesunutí autobusového stanoviště	2016	odbor územního rozvoje, odbor investiční	25 000 000,00	pozastaveno	Příprava záměru pozastavena z důvodu majetkoprávního vypořádání s Billou s.r.o. Realizace projektu pozastavena z důvodu postupného koncepčního řešení celé lokality.
Zavedení dopravního informačního systému	Původní 2013 Upřesnění 2014	soukromý investor	40 000,00	ukončeno*	Spol. koordinátor ODIS s.r.o. - instalace elektronického informačního panelu v prostoru autobusového stanoviště realizována. Město bude dle ujednání v nájemní smlouvě č. 2/13/MAJ hradit na základě refakturace finanční náklady na el. energii.
Prodloužení linky MHD na Horní Žukov- rozšíření komunikace	2015-2016	odbor živnostenský a dopravy (zavedení linky MHD) a investiční odbor (rozšíření komunikace)	Původní 4 000 000,00 Upřesnění 3 962 000,00	v realizaci	V r. 2013 realizovány 2 výhybny. V r. 2014 bylo na podnět DI PČR rozhodnuto o doplnění projektu o další dvě výhybny a točnu pro autobusy u křižovatky s ul. Vělopolská. Na tyto doplnění se v současné době zpracovává PD s předpokladem realizace v r. 2016.
Revitalizace ulice Hlavní	Původní 2014 Upřesnění 2016	odbor územního rozvoje, odbor místního hospodářství	500 000,00	nerealizováno	S ohledem na aktuální situaci (zamítavá stanoviska PČR) se v současné době o realizaci projektu neuvažuje.
Vybudování lávky pro pěší – propojení center měst	Původní 2013-2014 Upřesnění 2016	odbor územního rozvoje, odbor investiční, PL partner - nositel projektu	Původní 32 700 000,00 Upřesnění 1 000 000,00	zatím nerealizováno	Žádost o poskytnutí dotace byla zpracována. Stavbu měl realizovat PL partner. Dne 30.4.2013 bylo Společným technickým sekretariátem Olomouc rozhodnuto o nepokračování v administraci projektu. Realizace projektu zůstává otevřena pro nové programovací období 2014-2020.
Vybudování železniční lávky přes řeku Olši	2016	odbor investiční	1 000 000,00	příprava	Aktivita odborem územního rozvoje řešena již v územním plánu města Č.Těšín. Jedná se o obnovu železniční Lávky přes řeku Olši. Částka bude postupně upřesněna. V r. 2014 byla zpracována studie možného řešení. Realizace projektu zůstává otevřena pro nové programovací období 2014-2020.

Aktivita	Termín realizace	Zodpovědnost	Odhad nákladů v Kč	Stav	Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Úprava systému dopravní logistiky podnikatelských subjektů v centru města (menší auta)	2015-2016	odbor místního hospodářství	0,00	v realizaci	V zájmu snížit v co největší míře počet průjezdů centrem těžkými vozidly pro zásobování byly osloveny Těšínské papírny, s.r.o. a Těšínské tiskárny a.s. Výsledek: Těšínské papírny, s.r.o. přesunuly své činnosti do areálu VOP Group na ul. Lipové. Těšínské tiskárny a.s. zřídily sklad papíru na ulici Nová Tovární, odkud je materiál převážen do tiskáren vozidlem o nižší hmotnosti, než jsou kamióny. K převozu papíru do centra města pořídili nové ekologicky upravené vozidlo, aby nedocházelo ke znečišťování ovzduší.
Výstavba chodníků a propojení s okrajovými částmi + postupná realizace	Původní 2012 -2016 Upřesnění 2014-2016	odbor investiční	Původní 4 150 000,00 upřesnění 6 000 000,00	příprava	V současné době probíhá úprava a aktualizace PD s nutnou změnou územního rozhodnutí a stavebního povolení s cílem podat žádost o dotaci ze SFDI v r. 2016.
Vybudování cyklostezek/pruhů pro cyklisty na ulicích Jablunkovská, Ostravská, Slovenská, Sokolovská	2013 - 2015	odbor investiční	Původní 2 550 000,00 upřesnění 3 250 000,00	v realizaci	V r. 2014 realizovány cyklopruhy Jablunkovská, Slovenská. Pro rok 2015 je připraven k realizaci další úsek podél ul. Jablunkovské v hodnotě 700 tis. Kč. Ul. Sokolovská a ul. Ostravská budou postupně koncepčně řešeny v novém programovacím období 2014-2020.
Realizace bezbariérových tras ve městě	2013-2016	odbor investiční	původní 20 000 000,00 upřesnění 3 100 000,00	v realizaci	Probíhá postupná realizace - v r. 2013 dokončena část trasy podél ul. Ostravské v hodnotě 1 477 000 Kč. V roce 2014 realizován další úsek podél ul. Ostravské v hodnotě 1 018 000 Kč, pro rok 2015 připraven k realizaci poslední úsek podél ul. Ostravské v hodnotě 600 000 Kč.
Celkem za prioritní oblast (původní)			242 250 137,00		
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)			194 994 658,00		
Prioritní oblast - Cestovní ruch a přeshraniční spolupráce					
Zpracování strategie cestovního ruchu	2016	vedení města	300 000,00	příprava	Realizace projektu bude koncepčně řešena v novém programovacím období 2014-2020.
Vybudování stálé expozice s tematikou polygrafie + realizace dalších akcí s touto tematikou	původně 2015 upřesnění 2016	Albrechtova střední škola - nositel projektu, Těšínská tiskárna - partner, Těšínské muzeum - partner	2 000 000,00	příprava	Projekt je zpracován a připraven k realizaci za pomoci finančních zdrojů (národní/nadnárodní). Zároveň jsou předpřipraveny navazující aktivity, např. vybudování „literové stezky“ a organizace „literových dnů“ pro rodiny s dětmi.
Zpracování společné česko-polské strategie realizace aktivit a vytvoření organizačního zázemí pro CZ-PL spolupráci obou měst	2015	vedení města	500 000,00	nerealizováno	Realizace projektu bude koncepčně řešena v novém programovacím období 2014-2020.

Aktivita	Termín realizace	Zodpovědnost	Odhad nákladů v Kč	Stav	Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Zahrada dvou břehů 2013 -2015	Původně 2013-2014 Upřesnění 2014 - 2015	odbor investiční	Původně 42 800 000,00 Upřesnění 13 780 000,00	v realizaci	Původní název projektu Zahrady dvou břehů Sportpark 2 přejmenován. Smlouva o projektu podepsána a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu obdrženo. Realizace byla zahájena na konci roku 2014. Výstupem projektu bude revitalizace území mezi mosty Družby a Svobody v návaznosti na již realizované projekty Sportpark, Sportmost a RevitalPark 2010 .
Celkem za prioritní oblast (původní)			17 500 000,00		
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)			16 580 000,00		
CELKEM ZA VŠECHNY OBLASTI (původní)			605 295 390,00		
CELKEM ZA VŠECHNY OBLASTI (upřesnění)			741 303 755,91		

* u projektů "Stav - ukončeno" jsou ve sloupci Odhad nákladů v Kč uvedeny skutečné náklady na danou akci